



ELINVOIMAINEN SAARI PALVELUALUEEN INVESTOINNIT

**TALOUDEN TOTEUMA
1-9 / 2025 (75 %)**

Vuoden 2025 investoinnit

Huoneistoremontit	-85 000 €
Päiväkodin aita	-45 000 €
Keskikylän ask kadut	-40 000 €

Huoneistoremontit

Ojavilikin huoneiston B12 kuivien tilojen lattiapäällysteiden uusiminen ja lattian rajojen tiivistys tehtiin alkuvuodesta ns. omana työnä. Ojavilikki A7 remontti valmistunut 24.10.2025. Taulukossa pääosin huoneiston B12 kuluja, koska kaikki A7:n laskut eivät vielä näy kirjanpidossa.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8694	Huoneistoremontit							
*	Hankinnat yht.	0,00	-85 000	0	-85 000	-2 022,16	-82 977,84	2,38
	Investointien netto	0,00	-85 000	0	-85 000	-2 022,16	-82 977,84	2,38

Päiväkodin aita

Aita uusittiin kesäkuussa. Urakan kustannukset olivat 11 905 €. Toteuma-%:ksi muodostui 26,46 %. Aitamalli vaihdettu ja hanke on kilpailutettu.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8691	Päiväkodin aita							
*	Hankinnat yht.	0,00	-45 000	0	-45 000	-11 905,00	-33 095,00	26,46
	Investointien netto	0,00	-45 000	0	-45 000	-11 905,00	-33 095,00	26,46

Keskikylän ask kadut

Investoinnin suunnitteluosuus käynnistyy asemakaavan valmistumisen jälkeen.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8689	Rak.kaava-alueen katujen san.							
*	Hankinnat yht.	0,00	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**